



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 12. 2021

Bod programu: 12

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor rozvoje města

Zpracoval: Ing. arch. Marek Kuchta
Ing. Pavla Hynčicová

Název bodu: **Severovýchodní obchvat - průběh akce**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. varianty

VARIANTA A

1. schvaluje ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení, změnu limitu parametru harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat" dle důvodové zprávy

2. rozhodlo ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení o "Pokračování projektu" s novým parametrem harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat" uvedeného v bodu 1 a dle důvodové zprávy

VARIANTA B

1. neschvaluje ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení, změnu limitu parametru harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy

2. rozhodlo ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení o ukončení projektu "Hranice - Severovýchodní obchvat"

Předcházející usnesení ve věci:

č. 763/2018 - ZM 31 ze dne 20.9.2018, č. 456/2019 - RM 13 ze dne 11.6.2019, č. 149/2019 - ZM 7 ze dne 20.6.2019, č. 1108/2020 - RM 39 ze dne 2.6.2020, č. 346/2020 - ZM 16 ze dne 18. 6. 2020, č. 346/2020 - ZM 16 ze dne 18. 6. 2020, č. 1420/2020 - RM 53 ze dne 1. 12. 2020, č. 431/2020 - ZM 20 ze dne 10.12.2020, 444/2021 – ZM 21 ze dne 25. 2. 2021, č. 2086/2021 - RM 76 ze dne 7.12.2021

Důvodová zpráva:

Odbor rozvoje města, společně s projektovým výborem a projektovým týmem, zajišťuje přípravu akce Hranice – Severovýchodní obchvat. Akce je vedena projektovým řízením dle směrnice QS 74-02 Projektové řízení.

Projektový výbor je na svých jednáních informován o průběhu přípravy akce Severovýchodní obchvat a přijímá potřebná rozhodnutí pro realizaci přípravy akce.

Ze strany města je od května 2020 akce připravena (jsou shromážděny potřebné podklady) k zahájení výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí, dle harmonogramu akce.

Informace k memorandu o spolupráci mezi městem Hranice a Olomouckým krajem ve věci přípravy a realizace akce - sdělení Mgr. Františka Pěrušky z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje:

K již dříve zaslanému návrhu memoranda o spolupráci mezi městem Hranice a Olomouckým krajem (OLK) v souvislosti s přípravou stavby obchvatu Hranic Vám sděluji, že v návrhu rozpočtu OLK na rok 2022 jsou zahrnuty finanční prostředky na zpracování další fáze projektové dokumentace. Samotné využití těchto finančních prostředků je vázáno na doručení pravomocného územního rozhodnutí. Z pohledu OLK tedy není nutné memorandum uzavírat, neboť OLK si je svých závazků vědom a i skutečnost, že se v návrhu rozpočtu na rok 2022 počítá s finančními prostředky na projektovou dokumentaci obchvatu, tuto skutečnost jen potvrzuje.

Informace ke koordinaci Severovýchodního obchvatu a úpravy kolejiště

Severovýchodní obchvat přechází mostní konstrukcí přes kolejiště severně od hranického nádraží a je tedy nutná koordinace těchto dvou staveb, jejímž výsledkem by mělo být mimo jiné stanovení rozsahu rekonstrukce kolejiště v místě křížení Severovýchodního obchvatu.

V průběhu přípravy Severovýchodního obchvatu zpracovávala v letech 2019 a 2020 Správa železnic (SŽ) zadání komplexní rekonstrukce hranického nádraží, ve formě tzv. záměru projektu. V 2020 SŽ rozhodla, že z důvodu vysokých realizačních nákladů nebude rekonstrukce hranického nádraží dle zpracovaného záměru projektu dále pokračovat (nebyla splněna efektivita stavby).

Záměr na rekonstrukci hranického nádraží byl zahrnut do přípravy Vysokorychlostní trati (VRT) Přerov – Ostrava, v jejímž rámci bude zpracován koncept technického řešení rekonstrukce stanice Hranice na Moravě, včetně kolejiště, pravděpodobně v ekonomicky úspornější podobě.

V listopadu 2021 nás zástupci Správy železnic (SŽ) informovali, že byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace, běží lhůta pro odvolání, pokud půjde vše bez problémů, mohla by být smlouva o dílo podepsaná s vybraným zhotovitelem v průběhu prosince. Práce by byly zahájeny v lednu 2022. Na zpracování konceptu technického řešení (rozsahu úprav) stanice Hranice na Moravě má zhotovitel 3 měsíce, pak v dubnu 2022 by měl jít návrh na schválení na ministerstvo dopravy. V případě kladného výsledku by pak dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) byla dopracována i pro stanici Hranice na Moravě (předpoklad dokončení do konce roku 2022).

Projektový výbor na svém jednání dne 3. 12. 2021 rozhodl, že do doby jednoznačného určení rozsahu rekonstrukce kolejiště hranického nádraží (ze strany SŽ) nebude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí SV obchvatu. Na základě toho projektový výbor stanovil kontrolní termín pro stanovení dalšího postupu v této věci do 31. prosince 2022.

Projektový výbor, v souladu se směrnicí QS 74-02 Projektové řízení, na svém jednání dne

3.12.2021 projednal a schválil změnu limitů parametru harmonogramu, který bude upraven v posudku projektu následujícím způsobem:

Změna limitu - nově upravený harmonogram v Posudku projektu bod 3:

3.HARMONOGRAM

I.Etapu zajišťuje město Hranice, předpokládané termíny:

- zajištění majetkoprávních vztahů a vydání pravomocného územního rozhodnutí (včetně DUR, průzkumů, posouzení studií) do 12/2024.

II.Etapu zajišťuje Olomoucký kraj, předpokládané termíny:

- zajištění stavebního povolení, včetně projektové dokumentace pro stavební povolení + dokumentace pro provedení stavby 2025/2026,
- zajištění finančních prostředků na realizaci stavby 2025/2026,
- výběrové řízení na zhotovitele stavby + zahájení realizace 2027.
- dokončení stavby 2028.

Se změnou limitu parametru se mění navazující termíny v Posudku projektu.

V rámci přípravy Severovýchodního obchvatu je zajištěno:

- Technicko-ekonomická studie, včetně doplňkových studií k jednotlivým navazujícím územím (včetně měření dopravy),
- územní studie,
- změna č. 1 územního plánu související se stavbou obchvatu,
- biologický průzkum a biologické hodnocení,
- hluková a rozptylová studie,
- ukončené zjišťovací řízení dle zákona č.100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů („malá EIA“),
- projekt průzkumů,
- diagnostický průzkum,
- předběžný geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum),
- pedologický průzkum,
- dendrologický průzkum,
- průzkum kontaminace,
- korozní průzkum a průzkum bludných proudů,
- posouzení stav. objektů na dynamické účinky z dopravy.

Rada města svým usnesením č. 2086/2021 - RM 76 ze dne 7. 12. 2021 schválila ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení, změnu limitu parametru harmonogramu v "Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města ve smyslu směrnice QS 74-02 Projektové řízení, schválit "Pokračování projektu" u akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Mgr. Dagmar Chmelařová - právní oddělení	8. 12. 2021	připomínky zapracovány

Přílohy:
Bez příloh

