



Program rozvoje města

Plnění akčního plánu pro rok 2012

Aktivita	Plnění	Komentář
Priorita 1 Zdravé životní prostředí		
Záměr 1.1 Ochrana území před povodněmi		
Opatření 1.1.1 Zlepšení ochrany obyvatelstva před povodněmi významných vodních toků i menších přítoků. Zlepšení ochrany před místními povodněmi, vznikajícími v důsledku opakovaných bouřek a extrémních dešťů na malém území.		
Indikátory k opatření 1.1.1:		
<ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
1.1.1.4 Spolupodílet se na realizaci lokálních protipovodňových opatření na Q100 (hrázky, valy, malé retenční plochy, zkapacitnění ploch pro odvedení vod v k.ú. Lhotka u Hranic, Drahotuše, Hranice, Velká)	plněno	<p>Studie proveditelnosti – na základě konzultace firmy EKOTOXA s vedením města Hranic a na základě mapových podkladů z Povodí Moravy, s.p. Brno zpracovala studii spol. EKOTOXA. Tato společnost studii předala firmě Pöyry Brno. Aktuálně probíhá zpracování DÚR, SP bude zjišťovat PM s.p.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 300 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: PM s.p., vítězná firma z VŘ AGPOL, s.r.o. Olomouc, PM s.p.</p>
1.1.1.5 Podporovat společný projekt 23 obcí Hranicka – varovné systémy před povodněmi (digitální povodňový plán, SMS, srážkoměry, interaktivní mluvící zařízení, limnigrafy...)	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 4 000 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 3 950 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 9 856 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: 23 obcí, COLSYS, Ing. Vrbová, VRV Brno, VODAFONE, Mgr. Wildner, OŽP, FO.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
1.1.1.6 Při a po rekonstrukci Parku Sady Čs. legií spolupracovat s Povodím Moravy s.p. v rámci vyhlídek nad Bečvou (možné navýšení ohrázení Bečvy v parku od 30 do 90 cm)	splněno	<p>Navýšení hrází se aktuálně zpracovává v rámci DÚR protipovodňová opatření.</p> <p>V průběhu rekonstrukce Parku Čs. legií proběhla jednání se zástupci firmy Povodí Moravy a.s. týkající se protipovodňových opatření na řece Bečvě (ohrázování parku). V této době je zpracovaná pouze studie, ze které nebylo možné přesně určit navýšení a způsob ohrázení. Na základě této studie proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení na protipovodňová opatření Pobečví.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MěÚ, Gardenline s.r.o., PM a.s., AGPOL Olomouc, s.r.o., SP bude zajišťovat Povodí Moravy, s.p.</p>
Záměr 1.2 Zlepšování kvality ovzduší, ochrana obyvatel před hlukem Opatření 1.2.1 Zlepšování kvality ovzduší především snížením prašnosti, sekundární prašnosti. Omezování hlučnosti ze silnic, drah a střelnice Pod Hůrkou.		
<u>Indikátory k opatření 1.2.1</u> <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
1.2.1.1 Udržitelnost monitorovacího systému kvality ovzduší, daný projektem „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“, včetně umístění a provozování 1 měřicího systému	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 800 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 400 000,- Kč (dle dodatku č. 1 k SOD) Předpokládané náklady v roce 2013: 550 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: ENVITECH, ENVINET, VŠB Ostrava, CDV Brno, OŽP.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
1.2.1.16 Usilovat o snížení prašnosti z přepravy sypkých materiálů nákladními automobily – oplachtování nákladů	plněno	<p>Je OZV.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OD, vedení města, MP.</p>
<p>Záměr 1.4 Péče o krajinu, ochrana zvířat Opatření 1.4.1 Zlepšení kvality městské zeleně a městského hřbitova, včetně mobiliáře, propagace objektů veřejného městského prostoru, udržování kvalitních městských lesů, ekoporadenství, vlastní útulky pro zvířata</p> <p>Indikátory k opatření 1.4.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
1.4.1.1 Dokončit revitalizaci Parku Sady Čs. legií v roce 2012	splněno	<p>Akce probíhala v období 10/2011 – 06/2012. Akci realizovala firma Gardenline s.r.o. Litoměřice. Součástí akce byly rekonstrukce chodníků, vybudování vyhlídek, kašny, zavlažovacího systému, dětského hřiště, veřejné WC a výsadba zeleně. Na akci byly získány dotace z ROP Střední Morava.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 20 000 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 17 218 061,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 500 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, Regionální operační program Střední Morava, Gardenline s.r.o.</p>
<p>Záměr 1.5 Zkvalitňování systému nakládání s odpady Opatření 1.5.1 Zastupitelstvo města Hranic schválilo v říjnu 2011 účast Města Hranic v Integrovaném systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji a schválilo podpis starostky města na Memorandu. Nutné motivovat občany k vyššímu třídění odpadů. Zásada: omezovat odpady, minimalizovat skládkování, max. využít odpady, dotříd'ovat, spalovat.</p> <p>Indikátory k opatření 1.5.1</p>		

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
<ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
1.5.1.1 Spolupracovat s Krajským úřadem Olomouckého kraje v rámci Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji	plněno	<p>V rámci memoranda k ISNO zastupuje město starostka města a ředitel společnosti EKOLTES.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: starostka, EKOLTES.</p>
1.5.1.10 Pokračovat v estetizaci míst na separaci (estetičtější hnízda)	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 100 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 49 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 170 000,- Kč Převod 66 000,- Kč z r. 2012 do 2013 + nově v roce 2013 – 2x oprava, 1x přemístění.</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: firma VOJKŮVKA s.r.o., PROA Hynčica, osadní výbor.</p>
Priorita 2 Příznivé podmínky pro podnikání		
Záměr 2.1 Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání		
Opatření 2.1.1 Informační systém pro podnikatele, propagace města		
Indikátory k opatření 2.1.1 <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
2.1.1.2 Spolupráce na systému podpory a metodické pomoci města nejen začínajícím	plněno	Dle návrhu živnostenského úřadu byl zpracován dotazník pro podnikatele za účelem provedení průzkumu mezi podnikateli vedoucí ke zjištění dat o firmách, názorů,

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
podnikatelům		<p>problémů a plánů. Dotazník bude vyhodnocen v roce 2013.</p> <p>Zaměstnanec OŽÚ je zapojen jako partner do projektu česko-polské spolupráce „Podnikatelé, překračujeme hranice!“, dále spolupracujeme na organizování farmářských trhů ve městě, na propagaci regionální značky „Moravská brána“, na dotačním programu LEADER – „Měníme Hranicko“, poskytujeme poradenskou a konzultační činnost pro podnikatele, zpracováváme články s aktuální tematikou, zveřejňujeme informace na webu města.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OŽÚ společně s MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.</p>
Záměr 2.2 Využití turistického potenciálu města a jeho okolí Opatření 2.2.1 Naplňování akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic		
Indikátory k opatření 2.2.1 <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
2.2.1.7 Spolupráce s Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.s. v oblasti propagace a podpory cestovního ruchu	plněno	<p>V roce 2012 poskytlo město Hranice Lázním Teplice investiční příspěvek ve výši 1 000 000,- Kč na stavební úpravy balneoprovozu lázeňského sanatoria Janáček v Lázních Teplice nad Bečvou.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 10 000,- Kč 1 000 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 5 000,- Kč 1 000 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 10 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice a Lázně Teplice</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
		nad Bečvou a.s.
Opatření 2.2.2 Rozvoj cykloturistiky		
Indikátory k opatření 2.2.2 <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
2.2.2.1 Příprava a realizace III. etapy Cyklostezky Bečva (Dřín – Týn nad Bečvou)	plněno	<p>V roce 2012 se podařilo získat dotaci na vybudování III. etapy cyklostezky Bečva z ROP Střední Morava ve výši 11 000 000,- Kč.</p> <p>V současné době se zpracovává projektová dokumentace na Cyklostezku Bečva III. etapa – nová trasa. Odbor správy majetku řeší majetkoprávní vztahy. Byla podána žádost na územní rozhodnutí. Realizace je plánována v 1. polovině roku 2014.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 1 895 000,- Kč (PD + majetkoprávní vztahy) Skutečné náklady v roce 2012: 13 560,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 230 000,- Kč – PD (dle smlouvy o dílo) 1 636 000,- Kč - majetkoprávní vztahy</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Projektant Ing. Karel Kuchař, OSM, FO.</p>
Opatření 2.2.3 Udržitelný systém řízení cestovního ruchu, podpora a rozšiřování spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu, propagace		
Indikátory k opatření 2.2.3 <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
2.2.3.1 Podpora destinačního managementu a projektů cestovního ruchu na Hranicku	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 80 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 80 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 80 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, MR Hranicko, MIC Hranice, HRA, z.s., MAS Hranicko, Penzion Ostravanka Teplice nad Bečvou, Penzion u Tomášů Všechnovice a další členové DM.</p>
2.2.3.2 Pokračování aktivit v rámci volného sdružení cestovního ruchu Moravská brána (Propagace a projekt Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi)	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 750 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 751 022,- Kč Prostředky vynaložené městem Hranice: 47 416,- Kč Kofinancováno EU: 633 617,- Kč Spolufinancování Přerov, Lipník, HRA, z.s.: 69 989,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 20 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: v rámci volného sdružení Moravská brána města Hranice, Přerov a Lipník nad Bečvou, ZAJ, Muzeum Komenského Přerov, Lázně Teplice nad Bečvou, HRA, z.s., C.O.T. media s.r.o., Praha Press – S. Nopová – Chrysos 26, TIM – Eurocard s.r.o.</p>
2.2.3.3 Pokračování ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Střední Morava a s městy ležícími na Cyklostezce Bečva	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 60 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 59 500,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 30 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Přerov, Hranice, Vsetín, Rožnov, Valašské Meziříčí, Lipník nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Tovačov.</p>
2.2.3.5 Údržba a rozvoj značených tras ve městě, propagace města a zlepšování informovanosti o městě	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 250 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 254 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 134 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, Machovský mapy s.r.o. Velký Týnec, KČT – Komise cykloznační Olomouckého kraje, Jiří Nebeský – Tichý typ Hranice, Kam po Česku Praha, Daruma spol. s.r.o. Plzeň, VLP, a.s. České Budějovice, Jan Křeček Břeclav, PLANstudio, spol. s.r.o., Infolab, s.r.o. Brno</p>
Záměr 2.3 Příprava kvalifikované pracovní síly uplatnitelné na trhu práce Opatření 2.3.1 Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělávání		

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
Indikátory k opatření 2.3.1 <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se podílely na implementaci opatření 		
2.3.1.1 Příprava a následná realizace energetických úspor na ZŠ 1. máje, ZŠ Šromotovo	plněno	<p>V letošním školním roce proběhla v ZŠ 1. Máje a ZŠ Šromotovo náměstí rekonstrukce kotlen. V rámci akce byla provedena výměna stávajících kotlů, zřízená nová komínová tělesa, na ZŠ Šromotovo proběhla částečná výměna radiátorů.</p> <p>V roce 2013 budou poskytnuty dotace na zateplení ZŠ Šromotovo náměstí a to včetně výměny výplní otvorů. V současné době probíhá úprava projektové dokumentace v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., která bude jedním z podkladů pro výběrové řízení prováděné dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Vlastní realizace bude probíhat v roce 2013.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 5 670 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 5 670 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 16 500 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MěÚ Hranice, OSM, FO.</p>
2.3.1.2 Příprava a následná realizace sportovních areálů na ZŠ Struhlovsko a ZŠ 1. máje	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 60 000,- Kč (aktualizace PD) Předpokládané náklady v roce 2013: 9 000 000,- Kč (není zahrnuto v rozpočtu, podmíněno získáním dotace).</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MěÚ Hranice, OŠK.</p>
2.3.1.4 Pokračování projektu podpory ICT na základních školách	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 1 200 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 1 200 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 1 200 000,- Kč</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:
2.3.1.5 Investice do technického zařízení budov v objektech škol	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 1 000 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 429 000,- Kč (myčka nádobí ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Šromotovo), 630 000,- Kč (nákup multifunkční pánve do školní jídelny 1. máje) Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MěÚ Hranice, OŠK.</p>
Opatření 2.3.2 Reakce školských zařízení na požadavky trhu práce		
<p><u>Indikátory k opatření 2.3.2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se podílely na implementaci opatření 		
2.3.2.1 Dokončení mezinárodního projektu zaměřeného na spolupráci veřejné správy, podnikatelů a škol (ET-struct)	plněno	<p>Setkání ředitelů hranických podniků a vedení města Hranic se koná v zasedací místnosti MěÚ Hranice pravidelně dvakrát ročně. V roce 2012 se setkání konala ve dnech 27.6.2012 a 28.11.2012 a byl na nich představeny výsledky projektu ET-struct.</p> <p>V rámci realizace projektu ET-struct se dne 3.10.2012 v Divadle Stará střelnice (Sady Čs. legií 170) konala závěrečná konference k příležitosti ukončení projektu na téma „Spolupráce škol, firem a měst pro rozvoj a prosperitu regionu“. Účast OŽÚ na setkání podnikatelů a veřejné správy, zástupců škol v rámci projektu ET-struct (říjen 2012).</p> <p>V rámci projektu vznikla v průběhu roku 2012 publikace „The Joint Policy Guidelines and Action Plan – „ET-Strategy and Action“ and the Regional Territorial „ET-Management“ Concepts“, regionální strategie pro spolupráci veřejné správy, podnikatelů a škol.</p> <p>Projekt byl prodloužen do konce března 2013.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 1 000 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 930 264,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 930 000,- Kč Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: FO, OŽÚ.</p>
Záměr 2.4 Řádná správa města Opatření 2.4.1 Zvýšení informovanosti, spolupráce města a podnikatelů		
<u>Indikátory k opatření 2.4.1</u> <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se podílely na implementaci opatření 		
2.4.1.1 Rozšíření systému poskytování informací o dotacích a grantech	plněno	<p>Informace o dotacích jsou zveřejněné na webu města v rubrice „pro podnikatele“, „projekty města“.</p> <p>V sekci „Pro podnikatele“ se nacházejí informace o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Změna pravidel pro investiční podmínky, 2. Dotace pro majitele lesů a podnikatele, kteří se zabývají zpracování dřeva, 3. Formulář „Žádost o zasílání informací o dotačních programech pro podnikatele“, 4. Centrum pro podporu integrace cizinců, 5. Informace o důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ, 6. Krajská veterinární správa o veřejných zabíjačkách. <p>Poskytnuté granty a příspěvky jsou zveřejněné na webu města v rubrice „veřejné zakázky, granty, smlouvy“.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: FO, OŠK.</p>
2.4.1.2 Pokračování v pořádání setkání vedení města a podnikatelů	plněno	<p>Setkání ředitelů hranických podniků a vedení města Hranic se koná v zasedací místnosti MěÚ Hranice pravidelně dvakrát ročně. V roce 2012 se setkání konala ve dnech 27.6.2012 a 28.11.2012.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>V rámci realizace projektu ET-struct se dne 3.10.2012 v Divadle Stará střelnice (Sady Čs. legií 170) konala závěrečná konference k příležitosti ukončení projektu na téma „Spolupráce škol, firem a měst pro rozvoj a prosperitu regionu“.</p> <p>OŽÚ se zúčastňuje setkání s podnikateli (např. PRM – materiál ke zlepšování), byl předložen návrh na další pomoc podnikatelskému prostředí – dotazník pro podnikatele (realizace námětů bude vyhodnocena v roce 2013).</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 34 500,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OŽÚ, OKS, FO.</p>
Opatření 2.4.2 Vytváření předpokladů pro zkvalitňování veřejné správy		
<p>Indikátory k opatření 2.4.2</p> <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se podílely na implementaci opatření 		
2.4.2.1 Realizace kontinuálního zlepšování v rámci certifikovaného a zavedeného systému managementu kvality dle normy ISO:9001	plněno	<p>V roce 2012 proběhl dozorový audit a v roce 2013 proběhne recertifikační audit.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 47 000,- Kč (dozorový audit) Skutečné náklady v roce 2012: 46 837,- Kč (dozorový audit) Předpokládané náklady v roce 2013: 80 000,- Kč (recertifikační audit)</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OKS, PVK, MK, IAK v rámci systému QS.</p>
2.4.2.2 Provádění sebehodnocení v rámci modelu CAF – společný hodnotící rámec	splněno	<p>Vedoucí OŽÚ – člen týmu CAF se v průběhu roku 2012 podílela na zpracování hodnotící zprávy. Provádění sebehodnocení v rámci modelu CAF (společný hodnotící rámec) bylo v roce 2012 ukončeno.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: členové projektového týmu CAFu.</p>
2.4.2.3 Realizace Modelu EFQM	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 90 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: členové projektového týmu EFQM.</p>
2.4.2.4 Pokračování elektronizace úřadu (technologické centrum)	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: členové projektového týmu eGovernmentu, Autocont a.s.</p>
Priorita 3 Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas a dopravu		
Záměr 3.1 Vzhled města		
Opatření 3.1.1 Úprava volných ploch a využití veřejných prostranství		
<p>Indikátory k opatření 3.1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se podílely na implementaci opatření 		
3.1.1.5 Vyřešení problému se stávající elektroinstalací na Masarykově náměstí (vypracování znaleckého posudku na zhodnocení stavu objektu vodního prvku na Masarykově náměstí, včetně elektroinstalace pro veřejné osvětlení na Masarykově náměstí)		<p>Předpokládané náklady v roce 2012: Skutečné náklady v roce 2012: Předpokládané náklady v roce 2013:</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
3.1.1.6 Pokračování v revitalizaci městských sídlišť ve spolupráci s vlastníky bytových domů případně dalších nemovitostí	průběžně plněno	<p>V roce 2012 proběhla regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi II. etapa. V rámci stavebních prací byly provedeny rekonstrukce stávajících chodníků, vybudováno dětské hřiště včetně osazení dětských hracích prvků, osazen nový mobiliář a vysazena zeleně.</p> <p>Dále je zpracována projektová dokumentace na realizaci Regenerace panelového sídliště Hromůvka – III. etapa. Akce je připravována pro podání žádosti o dotace.</p> <p>OSM zpracovával a projednal s občany sídliště Nová „Studii regenerace panelového sídliště Nová – II.etapa“. Tato bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotace a zároveň jako podklad pro zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 4 252 000,- Kč + dotace + 500 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 1 886 585,40,- Kč (město) + 3 370 482,- Kč (dotace) Předpokládané náklady v roce 2013: 4 400 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: město, zhotovitel, zpracovatel projektové dokumentace, MMR.</p>
Opatření 3.1.3 Historické centrum, ochrana památek		
<u>Indikátory k opatření 3.1.3</u> <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se podílely na implementaci opatření 		
3.1.3.1 Realizace Programu regenerace MPZ	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 100 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 86 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 100 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MK ČR, OŠK.</p>
3.1.3.2 Propojit zájmy majitelů domů a provozovatelů obchodů a restaurací se zájmy města při respektování charakteru MPZ		<p>Předpokládané náklady v roce 2012: Skutečné náklady v roce 2012:</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>Předpokládané náklady v roce 2013:</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:</p>
3.1.3.5 Věnování zvýšené pozornosti údržbě parterů a mobiliářů v MPZ		<p>Předpokládané náklady v roce 2012:</p> <p>Skutečné náklady v roce 2012:</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013:</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:</p>
Záměr 3.2 Kvalitní podmínky pro kulturu, sport a volný čas Opatření 3.2.1 Kultura		
Indikátory k opatření 3.2.1 <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se podílely na implementaci opatření 		
3.2.1.3 Modernizace letního kina zejména v oblasti promítací techniky	plněno	<p>Digitalizace byla pro rok 2012 zrušena – nebyla využita z žádných nabídek, LK v provozu po drobných úpravách.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč</p> <p>Skutečné náklady v roce 2012: 114 790,- Kč (z rozpočtu MKZ – na opravu statiky promítací plochy; mimo běžnou údržbu a provoz areálu)</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2013: celkové náklady 1 800 000,- Kč (500 000,- Kč z rozpočtu města)</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: MKZ Hranice.</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
Opatření 3.2.2 Sport		
<u>Indikátory k opatření 3.2.2</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se podílely na implementaci opatření 		
3.2.2.1 Modernizace tribuny stadionu SK Hranice	plněno	<p>V roce 2012 byl poskytnut SK Hranice investiční příspěvek na rekonstrukci západní tribuny ve výši 5 900 000,- Kč. Finance byly vypláceny na základě předložených faktur odsouhlasených technickým dozorem, který vykonává pan Vojvodík. Byl proplacen příspěvek ve výši 5 098 425,- Kč. Zbývající finanční prostředky budou v souladu se smlouvou o poskytnutí investičního příspěvku proplaceny v roce 2013.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 5 943 600,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 5 098 425,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 845 175,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, SK Hranice, technický dozor, zhotovitel.</p>
3.2.2.4 Realizace modernizace sportovišť na hranických sídlištích a místních částech (např. Jaslo, Sklený kopec, Hromůvka, Velká, Struhlovsko)	plněno	<p>Odbor správy majetku zajišťoval výstavbu sportovního hřiště na sídlišti Jaslo. V rámci této akce byl položen umělohmotný povrch a osazeno sportovní vybavení. Víceúčelové sportovní hřiště bylo oploceno.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 1 403 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 1 395 763,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, zhotovitel.</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
----------	--------	----------

Opatření 3.2.3 Volný čas

Indikátory k opatření 3.2.3

- Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce
- Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření
- Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření
- Výše a zdroje kofinancování opatření
- Subjekty, které se podílely na implementaci opatření

3.2.3.5 Rozšíření kapacity Klubu seniorů	plněno	<p>V současné době se přepracovává projektová dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb., a jsou zahájeny práce na přípravě výběrového řízení. Vlastní realizace proběhne po uzavření smlouvy o dílo v roce 2013. Rekonstrukcí dojde k rozšíření prostor pro seniory o podkrovní místnosti.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 6 576 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 6 576 000,- Kč Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, projektant, OTIDEA a.s.</p>
--	--------	---

Záměr 3.3 Doprava

Opatření 3.3.1 Zlepšení dopravní infrastruktury

Indikátory k opatření 3.3.1

- Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce
- Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření
- Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření
- Výše a zdroje kofinancování opatření
- Subjekty, které se podílejí na implementaci opatření

3.3.1.1 Postupná realizace projektu 1000 parkovacích míst	plněno	<p>Příprava realizace parkoviště Rezkova.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 50 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 50 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 3 000 000,- Kč</p>
---	--------	---

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Dopravní projektování s.r.o. (Příprava realizace parkoviště Rezkova)
3.3.1.2 Zklidnění dopravy a dořešení parkování v historickém jádru, včetně řešení záchytných parkovišť na okraji historického jádra	nesplněno	<p>Usnesením zastupitelstva se systém nemění. Pro záchytná parkoviště se nepodařilo získat žádnou vhodnou plochu.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OD.</p>
3.3.1.3 Zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce, zvláště tam kde přecházejí děti a staří lidé	plněno	<p>Vybudován nový přechod na kpt. Jaroše.</p> <p>V rámci regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi došlo k vybudování retardérů, které budou sloužit jako přechodové místo pro chodce.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 350 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 340 000,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 650 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OD, Projekty a stavby KMS, s.r.o., OSM, zhotovitel.</p>
3.3.1.4 Příprava a realizace projektů na zlepšení stavebně technického stavu komunikací (např. Skalní, Pod bílým kamenem, Pod Hůrkou, Tyršova ul. Drahotuše)	plněno	<p>V polovině roku 2012 byly zahájeny stavební práce na opravě Pivovarských schodů, které byly v havarijním stavu. Schody jsou součástí Městské památkové zóny. Jako povrch byly použity žulové kostky a obrubníky. Součástí akce byla i oprava navazující zdi, která je se schodištěm stavebně propojena.</p> <p>Koncem roku 2012 byly zahájeny práce na výběrovém řízení. Upravuje se projektová dokumentace v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., byla zpracována a konzultována zadávací dokumentace včetně smlouvy o dílo s hodnotící komisí a byl předložen materiál do RM na vyhlášení výběrového řízení. Vlastní realizace v závislosti na stavebních pracích VaK Přerov (provádí rekonstrukci kanalizace včetně retenčních nádrží). Realizace Skalní ulice bude rozdělena do dvou částí. První část bude realizována v roce 2013 a druhá v roce 2014.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 1 300 000,- Kč</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář																																																																					
		Skutečné náklady v roce 2012: 1 267 174,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 33 000 000,- Kč Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město, zpracovatel PD, Otidea a.s.																																																																					
Záměr 3.4 Grantová politika																																																																							
Opatření 3.4.1 Stabilní systém rozdělování grantů a příspěvků z rozpočtu																																																																							
Indikátory k opatření 3.4.1																																																																							
<ul style="list-style-type: none">Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roceSkutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatřeníFinanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatřeníVýše a zdroje kofinancování opatřeníSubjekty, které se podílejí na implementaci opatření																																																																							
3.4.1.1 Zachování stávající podpory subjektů působících ve městě v rámci GP a poskytovaných příspěvků z rozpočtu města	plněno	<table><tr><th></th><th colspan="5">Odbor</th><th rowspan="2">Celkem</th></tr><tr><th>Granty</th><th>MP</th><th>OSM</th><th>OŽP</th><th>OSVZ</th><th>OŠK</th></tr><tr><td>podané přihlášky</td><td>29</td><td>8</td><td>18</td><td>27</td><td></td><td>82</td></tr><tr><td>schválené /realizované</td><td>21/20</td><td>8/8</td><td>17/17</td><td>10/10</td><td></td><td>56/55</td></tr><tr><td>celková výše Kč schválených</td><td>150 000</td><td>498 306</td><td>150 000</td><td>220 000</td><td>3 215 000</td><td>4 233 306</td></tr><tr><td>celková výše Kč využitých</td><td>150 000</td><td>498 306</td><td>148 600</td><td>220 000</td><td>4 164 190</td><td>5 181 096</td></tr><tr><td>Příspěvky</td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td>podané žádosti</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>16</td><td></td><td>19</td></tr><tr><td>schválené/realizované</td><td>0</td><td>0</td><td>3/3</td><td>11/11</td><td></td><td>14/14</td></tr><tr><td>celková výše Kč schválených</td><td>0</td><td>0</td><td>50 000</td><td>886 896</td><td></td><td>936 896</td></tr></table>		Odbor					Celkem	Granty	MP	OSM	OŽP	OSVZ	OŠK	podané přihlášky	29	8	18	27		82	schválené /realizované	21/20	8/8	17/17	10/10		56/55	celková výše Kč schválených	150 000	498 306	150 000	220 000	3 215 000	4 233 306	celková výše Kč využitých	150 000	498 306	148 600	220 000	4 164 190	5 181 096	Příspěvky							podané žádosti	0	0	3	16		19	schválené/realizované	0	0	3/3	11/11		14/14	celková výše Kč schválených	0	0	50 000	886 896		936 896
			Odbor					Celkem																																																															
		Granty	MP	OSM	OŽP	OSVZ	OŠK																																																																
		podané přihlášky	29	8	18	27		82																																																															
		schválené /realizované	21/20	8/8	17/17	10/10		56/55																																																															
		celková výše Kč schválených	150 000	498 306	150 000	220 000	3 215 000	4 233 306																																																															
		celková výše Kč využitých	150 000	498 306	148 600	220 000	4 164 190	5 181 096																																																															
		Příspěvky																																																																					
		podané žádosti	0	0	3	16		19																																																															
		schválené/realizované	0	0	3/3	11/11		14/14																																																															
celková výše Kč schválených	0	0	50 000	886 896		936 896																																																																	

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář							
		<table><tr><td>celková výše Kč využitých</td><td>0</td><td>0</td><td>50 000</td><td>886 896</td><td></td><td>936 896</td></tr></table> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 5 170 202,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 6 117 992,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 3 215 000,- Kč (OŠK)</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: odbory MěÚ Hranice – OŠK, OSVZ, OŽP, OSM, Městská policie; občanská sdružení, ZŠ, MŠ, fyzické a právnické osoby.</p>	celková výše Kč využitých	0	0	50 000	886 896		936 896
celková výše Kč využitých	0	0	50 000	886 896		936 896			
3.4.1.2 Pravidelný monitoring GP a poskytovaných příspěvků z rozpočtu města	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: odbory MěÚ Hranice – OŠK, OSVZ, OŽP, OSM, Městská policie, příslušné grantové komise.</p>							
Záměr 3.5 Občanská vybavenost Opatření 3.5.1 Zvýšit podíl zainteresovanosti občanské společnosti na dění ve městě									
Indikátory k opatření 3.4.1 <ul style="list-style-type: none">Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roceSkutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatřeníFinanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatřeníVýše a zdroje kofinancování opatřeníSubjekty, které se podílejí na implementaci opatření									
3.5.1.2 Podpora místních neziskových organizací		<p>Předpokládané náklady v roce 2012: Skutečné náklady v roce 2012: Předpokládané náklady v roce 2013:</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:</p>							

Aktivita	Plnění	Komentář
Priorita 4 Bezpečné a přívětivé sociální prostředí		
Záměr 4.1 Podpora aktivit zaměřených na bezpečnost obyvatel		
Opatření 4.1.1 Zvyšování právního povědomí dětí a mladistvých		
Indikátory k opatření 4.1.1 <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
4.1.1.2 Podpora a rozšiřování akcí zaměřených na bezpečnost (Hranické hry bez hranic – bezpečné město)	plněno	<p>Akce jsou propagovány v tisku (Hranická radnice), místním televizním zpravodajství i na webových stránkách města.</p> <p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 0,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:</p>
Opatření 4.1.3 Technická opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti občanů		
Indikátory k opatření 4.1.3 <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
4.1.3.2 Rozšíření městského kamerového dohlížečského systému (mobilní kameru) do problémových lokalit včetně místních částí a jeho přechod z analogového na digitální systém, popř. přenos dat přes optický kabel	plněno	<p>Za přispění Ministerstva vnitra byl pořízen mobilní kamerový systém s příslušenstvím, který se skládal ze 2 mobilních kamer. Jedna kamera je s přímou viditelností a ovládáním propojena na služebnu Městské policie a Policie ČR. Druhá kamera je využívána Policií ČR s možností stáhnutí tohoto záznamu do notebooku přes wifi síť. Obě kamery byly instalovány do míst, kde dochází k vyššímu nápadu trestné či přestupkové činnosti.</p>

Program rozvoje města – přehled aktivit Akčního plánu pro rok 2012 včetně jejich plnění

Aktivita	Plnění	Komentář
		<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 350 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 337 650,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: 250 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, Ministerstvo vnitra – dotace.</p>
Opatření 4.1.4 Prohloubení spolupráce mezi složkami IZS a Armádou ČR		
<p><u>Indikátory k opatření 4.1.4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření Výše a zdroje kofinancování opatření Subjekty, které se na implementaci opatření podílely 		
4.1.4.1 Podpora aktivit zaměřených na adekvátní chování obyvatelstva v mimořádných situacích (prohloubení spolupráce se složkami IZS a Armádou ČR)		<p>Předpokládané náklady v roce 2012: Skutečné náklady v roce 2012: Předpokládané náklady v roce 2013:</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely:</p>

Aktivita	Plnění	Komentář
----------	--------	----------

Záměr 4.3 Zabezpečení obyvatel v krizových a havarijních situacích

Opatření 4.3.1 Vytváření zázemí pro složky IZS

Indikátory k opatření 4.3.1

- Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce
- Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření
- Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření
- Výše a zdroje kofinancování opatření
- Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

4.3.1.1 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH v Hranicích

plněno

Předpokládané náklady v roce 2012: 250 000,- Kč

Skutečné náklady v roce 2012: 81 000,- Kč

Předpokládané náklady v roce 2013: 80 000,- Kč

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: Město Hranice, projektant.

Záměr 4.4 Vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb

Opatření 4.4.1 Kvalitní péče o seniory

Indikátory k opatření 4.4.1

- Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce
- Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření
- Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření
- Výše a zdroje kofinancování opatření
- Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

4.4.1.1 Zpracování nové koncepce rozvoje služeb domova seniorů

plněno

Předpokládané náklady v roce 2012: 5 000 000,- Kč

Skutečné náklady v roce 2012: 5 000 000,- Kč - provoz,

7 994 027,- Kč – spoluúčast města na zateplení

8 431 474,- Kč – dotace zateplení

Předpokládané náklady v roce 2013: 5 000 000,- Kč

Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSVZ, OSM, DS.

Aktivita	Plnění	Komentář
----------	--------	----------

Záměr 4.5 Předcházení sociálnímu vyloučení

Opatření 4.5.1 Podpora osob ze sociálně znevýhodněného prostředí

Indikátory k opatření 4.5.1

- Náklady předpokládané Akčním plánem na realizaci opatření v příslušném roce
- Skutečné náklady vynaložené v rámci realizace opatření
- Finanční prostředky vynaložené městem při realizaci opatření
- Výše a zdroje kofinancování opatření
- Subjekty, které se na implementaci opatření podílely

4.5.1.1 Vytvoření systému pro zajištění bydlení pro děti končící ústavní výchovu (zletilost) ve spolupráci se subjekty působícími v oblasti poskytování sociálních služeb	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 0,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 0,- Kč Předpokládané náklady v roce 2013: bude řešeno dle aktuální potřeby</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSVZ.</p>
4.5.1.2 Řešení azylového bydlení, zejména pro ženy	plněno	<p>Předpokládané náklady v roce 2012: 170 000,- Kč Skutečné náklady v roce 2012: 170 000,- Kč ELIM – příspěvky 421 896,- Kč ELIM – Azyl dům Drahouše 100 000,- Kč ELIM - granty Předpokládané náklady v roce 2013: 170 000,- Kč 100 000,- Kč</p> <p>Subjekty, které se na implementaci opatření podílely: OSVZ, ELIM.</p>